



## รายงาน

# ผลการติดตามและประเมินผล

## แผนพัฒนาท้องถิ่น

(ระหว่างเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69)

ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เอย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่เอย เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ ประชาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย จึงได้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอยทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความ พึงพอใจสูงสุด

## สารบัญ

### หน้า

#### ส่วนที่ ๑

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม	๑
๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน	๒
๑.๔ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒

#### ส่วนที่ ๒

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามยุทธศาสตร์	๖
๒.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกจำแนกตามยุทธศาสตร์	๘
๒.๓ สรุปข้อเสนอแนะ	๕๐

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความหมายของการติดตามประเมินผล

๑) การติดตาม เป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติกรต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้

๒) การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจทำโครงการ ในขณะที่ดำเนินงานในช่วงระยะต่างและเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้วหรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการบางมิตินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง

#### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม

- ๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
- ๒) เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และเพื่อ เป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไป
- ๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละและความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของสำนัก/กอง
- ๔) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๖) เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด

### ๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน

#### ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ใคร่รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ดำเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

#### ความสำคัญของการประเมินผล

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณเพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

### ๑.๔ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับ

### ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบและแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เอย

๓. คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานสิ้นสุดโครงการ

๔. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เอย เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เอยต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลโครงการให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอยอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

### ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เอยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด(Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๓/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการจัดงานประเพณีเป็ง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการวันเทศบาล (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอยใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เอย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่เอย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอยจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่เอย

## ๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่เอยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้


๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่เอยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่เอย เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย

## ส่วนที่ ๒


### การประเมินเชิงปริมาณ





๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำแนกตามยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลแม่เอย

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจริง	
			จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐,๕๐๙,๗๘๗	๑๐,๕๐๙,๗๘๗	๑,๙๗๗,๗๘๖.๙๖	๙.๔๕
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗๙๒,๐๐๐	๗๙๒,๐๐๐	๓๑๑,๗๒๖	๑.๔๙
๓.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๖,๓๓๕	๐.๑๒
๔.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม	๑,๐๓๐,๐๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐	๓๐๖,๕๑๑	๑.๔๖
๕.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	๗,๖๗๗,๗๕๐	๗,๖๗๗,๗๕๐	๓,๖๙๒,๒๖๔.๕๐	๑๗.๖๕
๖.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓,๗๐๐	๐.๐๖
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒๐๑,๖๐๖	๐.๙๖
รวม	๒๐,๙๐๙,๕๓๗	๒๐,๙๐๙,๕๓๗	๖,๕๒๙,๙๒๙.๔๖	๒๙.๗๓



## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๒๘ บริเวณหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๒๘ บริเวณหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ค.๑/๖๙	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	
๒.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๑๒ บริเวณหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ค.๓/๖๙	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๓ ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ค.๒/๖๙	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๔.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๔ (เหมืองปง) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๔ (เหมืองปง) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ก.๔/๖๙	จำนวนคลองส่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๑๒ หน้าบ้านนางผ่องพันธ์ ศรีวิชัย หน้าบ้านนางผ่องพันธ์ ศรีวิชัย ตัดทางโรงเรียนแม่เอยวิทยาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๑๒ หน้าบ้านนางผ่องพันธ์ ศรีวิชัย ตัดทางโรงเรียนแม่เอยวิทยาคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตรพร้อมรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ก.๔/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๗๗,๑๐๐	กองช่าง	๗๗,๑๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๖.	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๒/๔ บริเวณบ้านนายพล ปันเต หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๒/๔ บริเวณบ้านนายพล ปันเต หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ก.๖/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๔๘,๖๐๐	กองช่าง	๓๔๘,๖๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๗.	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๐ เทศบาลซอย ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เฒ่า บริเวณนายประกิจ วงศ์ใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เฒ่า บริเวณนายประกิจ วงศ์ใจ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ ๓.๗/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๐๒,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๘.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๖/๒ (สวนนายคำนวม) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๖/๒ (สวนนายคำนวม) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ ๓.๒๓/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๗๔,๓๐๐	กองช่าง	๓๗๔,๓๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๙.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๓๘/๓ (บ้านหวมดมนัส มโนสา) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๘/๓ (บ้านหวมดมนัส มโนสา) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เฒ่า ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ ๓.๘/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๘๑,๑๐๐	กองช่าง	๑๘๑,๑๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๒๙/๒B ซ้ำบ้าน นายเชิดชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๙/๒B ซ้ำบ้าน นายเชิดชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ถ.๑๐/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๙๘,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๔/๒ (ข้างลำห้วยคางข้าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๔/๒ (ข้างลำห้วยคางข้าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรื้อถนนจราจรเดิมตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ถ.๑/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๐๓,๗๐๐	กองช่าง	๑๐๓,๗๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๔/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย บริเวณข้างบ้านนายโกศล บุญเกิดเชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๔/๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮ้อย บริเวณข้างบ้านนายโกศล บุญเกิดเชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ถ.๕/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๐๘,๙๐๐	กองช่าง	๒๐๘,๙๐๐	๒๐๓,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยัง ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๕๒/๒ หน้าบ้านนางพูนุช หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๒/๒ หน้าบ้านนางพูนุช หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ถ.๙/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๔๓,๙๐๐	กองช่าง	๑๔๓,๙๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	/
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๒ (บ้านแม่คำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓/๒ (บ้านแม่คำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ถ.๑๕/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๖๑,๖๐๐	กองช่าง	๖๑,๖๐๐	๖๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	/
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๕๓ (ข้างบ้านพ่อหลวงตา) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓ (ข้างบ้านพ่อหลวงตา) หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ถ.๑๖/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๙๑,๐๐๐	กองช่าง	๙๑,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓ (ต้นฉำฉา) เชื่อมถนนเทศบาล ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๓ (ต้นฉำฉา) เชื่อมถนนเทศบาล ซอย ๔๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓.๕๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๔/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๗๓,๘๐๐	กองช่าง	๑๗๓,๘๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๘ บ้านนายสงัด หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๘ บ้านนายสงัด หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๑/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๙๘,๘๐๐	กองช่าง	๙๘,๘๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๙/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๗๙,๕๐๐	กองช่าง	๗๙,๕๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๒A หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๒A หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๙/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๙๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๙๔,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘E หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘E หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๗/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๒๙,๑๐๐	กองช่าง	๒๒๙,๑๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๖๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๖๒/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิสา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๒/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๑๙,๑๐๐	กองช่าง	๑๑๙,๑๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๖๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๖๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิสา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๑๓/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๑๒,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๗๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิสา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ถ.๒๑/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๙,๕๐๐	กองช่าง	๔๙,๕๐๐	๔๘,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๗๔/๒ หมู่ที่ ๗ เทศบาลซอย ๗๔/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๗๔/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ ถ.๒๐/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๑,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เฒ่า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ ถ.๒๒/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๗๔,๓๐๐	กองช่าง	๓๗๔,๓๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนางสิงหา ร้อยกำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนางสิงหา ร้อยกำ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เฒ่า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ ถ.๒/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๘๗,๒๐๐	กองช่าง	๑๘๗,๒๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒๗.	โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ อ.๒/๖๙	จำนวนทางเดินที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒๘.	โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลงโรงเรียนอนุบาลบ้านเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลงโรงเรียนอนุบาลบ้านเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เมาะ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ ท.๑/๖๙	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ ร.๔/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๔๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๔๑,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๒/๓ ข้างบ้านนางกิ้งจันทร์ อินทร์ไชย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เมาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๒/๓ ข้างบ้านนางกิ้งจันทร์ อินทร์ไชย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เมาะ ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ ร.๘/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๑๓,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๓๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๔/๓ หน้าบ้านนายสุคำ ทองตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๙/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๔/๓ หน้าบ้านนายสุคำ ทองตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๙/๖๙	จำนวนทางเดินที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๔๙,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๐/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๐/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๕๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๕๖,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๗/๑ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๗/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๗/๑ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๗/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๙๘,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๓๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๓ (คริวสีทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่อย ขนาด กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละเอียด ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ร.๕/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๓ (คริวสีทอง) หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่อย ขนาด กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละเอียด ๐.๓๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ร.๕/๖๙	จำนวนทางเดินที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๐๒,๔๐๐	กองช่าง	๓๐๒,๔๐๐	๒๖๑,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	
๓๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละเอียด ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ร.๑/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละเอียด ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ร.๑/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๑๖,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๕๒/๑ข้างบ้านประมวล เสนสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อย ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละเอียด ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ร.๒/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๕๒/๑ข้างบ้านนายประมวล เสนสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อย ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลีกละเอียด ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อย ที่ ร.๒/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๗๑,๐๐๐	กองช่าง	๗๑,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๓๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๓๗/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	๖๓,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/	
๓๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๕๓ แยกวัดสันผักหละ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๔/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/		
๓๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๖๐/B หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๑/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๘๓,๐๐๐	กองช่าง	๘๓,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/		

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๔๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๖๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๓/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/	
๔๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๖๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๗/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๘๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๘๑,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/	
๔๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๗๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ร.๑๕/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๑๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๑๒,๐๐๐	๒๐๑,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/		

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๔๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ หน้าศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิคา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล หน้าศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิคา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ร.๑๒/๖๙	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๕๔,๐๐๐	กองช่าง	๕๔,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๔๔.	โครงการก่อสร้างราวกันตก จากบ้านนางสุคำ ปัญหา ถนนเทศบาล ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย ขนาดสูง ๑ เมตร ยาวรวม ๒๑๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ท.๓/๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก จากบ้านนางสุคำ ปัญหา ถนนเทศบาล ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย ขนาดสูง ๑ เมตร ยาวรวม ๒๑๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ท.๓/๖๙	จำนวนราวกันตกที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๔๕.	โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาล ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิคา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก จาก ถนนเทศบาล ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิคา ขนาดสูง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ท.๔/๖๙	จำนวนราวกันตกที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๒,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๔๖.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เอย ที่ ท.๖/๖๙	จำนวนโรงจอดรถที่ได้รับการก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๔๗.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ท.๗/๖๙	จำนวนวางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๔๘.	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ข.๑/๖๙	จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๔๙.	โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล. ห้าแยกบ้านเด่นพร้อมราวสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายสะพาน ค.ส.ล. ห้าแยกบ้านเด่นพร้อมราวสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ขส.๑/๖๙	จำนวนสะพานที่ได้รับการก่อสร้าง	๘๓,๐๐๐	กองช่าง	๘๓,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๕๐.	โครงการปรับปรุงคานพนัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคานพนัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา ขนาดสูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย ที่ ท.๕/๖๙	จำนวนคานพนักที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๒,๐๐๐	กองช่าง	๓๒,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๕๑.	โครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เฒ่า (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เฒ่า (บ้านเด่น) ๑. ปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน ๒. ติดตั้งมุ้งลวด ๓. ปูพื้นโรงอาหาร ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ อ.๑/๖๙	จำนวนรายการระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๕๒.	โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ๑. ติดตั้งระแนงกันความร้อน ๒. ปูพื้น ฯลฯ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ อ.๔/๖๙	จำนวนลานกิจกรรมที่ได้รับการก่อสร้าง	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๕๓.	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เฒ่า (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เฒ่า (บ้านเด่น) ๑. เพื่อปรับปรุงห้องครัว ๒. ติดตั้งเหล็กดัด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ อ.๓/๖๙	จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการก่อสร้าง	๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๕๔.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่เฒ่า จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่เฒ่า ที่ อ.๕/๖๙	จำนวนสำนักงานที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒.	โครงการขยายไฟกิ่งสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่อาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๙๓,๗๘๖.๙๖	กองช่าง	๓๙๓,๗๘๖.๙๖	๓๙๓,๗๘๖.๙๖	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

(๑)แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ฮาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓.	โครงการแม่ฮาดโมเดลเมืองแห่งความสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการแม่ฮาดโมเดลเมืองแห่งความสุข	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๓๗,๑๙๙	/				ม.ค. ๖๙ - มี.ค. ๖๙	/	
๔.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ฮาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๘,๑๔๓		/			๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	
๕.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาล	ฝึกอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้มีอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๖.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๗.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๘.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิสา	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๙.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านแม่เหล็กหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านแม่เหล็กหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๐.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิสา	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๑.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านโง้งเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน บ้านโง้งเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๒.	เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อำเภอแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/				จ.ค. ๖๙	/	

๓. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ ต.แม่อาว (บ้านดอยแก้ว)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๒.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๐ ต.มะลิกา (บ้านมงคลนิมิต)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑๐ ต.แม่อาว (บ้านแม่หลงป่าห้า)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๔.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๒ ต.แม่อาว (บ้านดอนชัยใต้)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๕.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม. ๓ ต.มะลิกา (บ้านสันต้นม่วง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๖.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๓ ต.แม่ฮ้อย (บ้านดอนชัย)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๗.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๔ ต.มะลิกา (บ้านสันป่าเหียว)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๘.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม. ๔ ต.แม่ฮ้อย (บ้านใหม่ปู่แซ่)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๙.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๗ ต.มะลิกา (บ้านชัยสถาน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๐.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๘ ต.มะลิกา (บ้านเอก)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๑๑.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๘ ต.แม่ฮ้อย (บ้านโองเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑๒.	โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า หมอก ควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟฟ้า	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๔,๔๔๕	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	

๓. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการคลองสวยน้ำใสไม่มีวัชพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสไม่มีวัชพืช	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๑๐	/				๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	/	
๒.	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙		/

๔.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการดักบาตรปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดักบาตรปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	/				๑ ม.ค.๖๙	/	
๒.	โครงการประเพณียี่เป็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณียี่เป็ง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการ-แสดง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๑๑๑	/				๑-๓๐ พ.ย.๖๘	/	
๓.	โครงการประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการจัดสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทนวงดนตรี ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๐			/		๑-๓๐ เม.ย.๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๔.	โครงการสร้าง พระนางมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสร้าง พระ นางมะลิกา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี ศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าจัด สถานที่ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๐			/		๑ เม.ย. ๖๙		/
๕.	โครงการตั้งธรรมหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อดำเนินโครงการ ตั้งธรรมหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/				๑-๓๐ มี.ค. ๖๙		/
๖.	โครงการ หล่อเทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ เพื่อดำเนิน โครงการหล่อเทียนพรรษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐			/		๑ ส.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๗.	เงินอุดหนุนวัดชัยสถาน โครงการประเพณี สลากภัตวัดชัยสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดชัยสถานเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดชัยสถาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				๑-๓๑ ต.ค. ๖๘	/	
๘.	เงินอุดหนุนวัดดงส้มสุก โครงการประเพณี สลากภัตวัดดงส้มสุก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดงส้มสุกเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดดงส้มสุก	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				๑-๓๑ ต.ค. ๖๘	/	
๙.	เงินอุดหนุนวัดดงส้มสุก โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดงส้มสุก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดงส้มสุกเพื่อดำเนินโครงการ สร้างพระธาตุวัดดงส้มสุก	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๐.	เงินอุดหนุนวัดดอนชัย โครงการประเพณี สลากภัตวัดดอนชัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอนชัยเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดดอนชัย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๑.	เงินอุดหนุนวัดดอนชัย โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดอนชัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอนชัยเพื่อดำเนินโครงการ สร้างน้ำพระธาตุวัดดอนชัย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๒.	เงินอุดหนุนวัดดอยแก้ว โครงการประเพณี สลากภัตวัดดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ วัดดอยแก้วเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดดอยแก้ว	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๓.	เงินอุดหนุนวัดดอยแก้ว โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอยแก้วเพื่อดำเนินโครงการ สร้างน้ำพระธาตุวัดดอยแก้ว	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๔.	เงินอุดหนุนวัด นิवासสถาน โครงการ ประเพณี สลากภัตวัดนิवासสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดนิवासสถานเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดนิवासสถาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๑๕.	เงินอุดหนุน วัดบ้าน ใหม่ปุ้มแซ่ โครงการ ประเพณีสลากภัตวัด บ้านใหม่ปุ้มแซ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดบ้านใหม่ปุ้มแซ่เพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดบ้านใหม่ปุ้มแซ่	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๖.	เงินอุดหนุนวัดดงส้มสุก โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดงส้มสุก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดงส้มสุกเพื่อดำเนินโครงการ สร้างน้ำพระธาตุวัดดงส้มสุก	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๗.	เงินอุดหนุนวัดพระธาตุ ปูแซ่ โครงการประเพณี สลากภัตวัดพระธาตุ ปูแซ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด พระธาตุปูแซ่เพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัต วัดพระธาตุปูแซ่	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๑๘.	อุดหนุนวัดพระธาตุปู แซ่ โครงการสร้าง พระธาตุวัดพระธาตุ ปูแซ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด พระธาตุปูแซ่เพื่อดำเนินโครงการ สร้างพระธาตุวัดพระธาตุปูแซ่	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๙.	เงินอุดหนุนวัดมงคล นิมิต โครงการ ประเพณี สลากภัตวัดมงคลนิมิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด มงคลนิมิตเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดมงคลนิมิต	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๒๐.	อุดหนุนวัดมงคลนิมิต โครงการสร้างพระ ธาตุวัดมงคลนิมิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด มงคลนิมิตเพื่อดำเนินโครงการสร งพระธาตุวัดมงคลนิมิต	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/
๒๑.	เงินอุดหนุนวัดมงคล สถาน โครงการ ประเพณี สลากภัตวัดมงคลสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด มงคลสถานเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดมงคลสถาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๒๒.	เงินอุดหนุนวัดมาตุกา ราม โครงการประเพณี สลากภัตวัดมาตุการาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดมาตุการามเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัต วัดมาตุการาม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๒๓.	เงินอุดหนุนวัดมาตุกา ราม โครงการสร้าง พระธาตุวัดมาตุการาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดมาตุการามเพื่อดำเนินโครงการ สร้างพระธาตุ วัดมาตุการาม	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๒๔.	เงินอุดหนุนวัดแม่เอยหลวง โครงการประเพณีสลากภัตวัดแม่เอยหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดแม่เอยหลวง เพื่อดำเนินโครงการประเพณีสลากภัตวัดแม่เอยหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๒๕.	เงินอุดหนุนวัดแม่เอยหลวง โครงการสงฆ์น้ำพระธาตุวัดแม่เอยหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดแม่เอยหลวง เพื่อดำเนินโครงการสงฆ์น้ำพระธาตุวัดแม่เอยหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/
๒๖.	เงินอุดหนุนวัดแม่เอยหลวงโครงการสืบสานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุต วัดแม่เอยหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดแม่เอยหลวง เพื่อดำเนินโครงการสืบสานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุต วัดแม่เอยหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/
๒๗.	เงินอุดหนุนวัดแม่เอยหลวง โครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดแม่เอยหลวง เพื่อดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๒๘.	เงินอุดหนุนวัดสันตันม่วง โครงการประเพณีสลากภัตวัดสันตันม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดสันตันม่วง เพื่อดำเนินโครงการประเพณีสลากภัตวัดสันตันม่วง	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๒๙.	เงินอุดหนุนวัดสันตันม่วง โครงการสงฆ์น้ำพระธาตุสันตันม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดสันตันม่วง เพื่อดำเนินโครงการสงฆ์น้ำพระธาตุวัดสันตันม่วง	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		เม.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๓๐.	เงินอุดหนุนวัดสันผักหละ โครงการประเพณี สลากภัตวัดสันผักหละ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันผักหละเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัตวัด สันผักหละ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ต.ค. ๖๘	/	
๓๑.	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ตำบลแม่ฮาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบล แม่ฮาย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๓๒.	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่ฮาย ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานมหกรรมไม้ ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ ฮาย ตามโครงการสนับสนุน การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ ประดับ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๓๓.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ฮาย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ ฮาย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๑)แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการส่งเสริมการมีงานทำในเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำในเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดการเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๐			/		๑-๓๐ เม.ย.๖๙	/	/
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความรักและสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรง เช่น วิ่งผลัด กินวิบาก ซี่ม้่าส่งเมือง ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๙๙,๑๑๗	/				๑-๓๑ มี.ค.๖๙	/	
๓.	โครงการพัฒนาครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครู	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	/				๑ ก.พ.๖๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๙	/	
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๒,๙๐๑.๕๐	/				๑ พ.ค.๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค.๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่เมาะ(บ้านเด่น) เช่น ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๔๕๙,๒๐๐	กองการศึกษา	๑,๔๕๙,๒๐๐	๗๙๘,๔๐๐		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถานในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๘๕,๓๕๐	กองการศึกษา	๒๘๕,๓๕๐	๑๒๔,๖๕๐		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๖๒,๑๐๐	กองการศึกษา	๔๖๒,๑๐๐	๑๙๓,๙๙๘		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เมาะ (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ(บ้านเด่น) ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ เช่น ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๓๔,๔๐๐	กองการศึกษา	๔๓๔,๔๐๐	๑๘๐,๒๖๔		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๙.	เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ เพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เวียงมะลิกา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๑๐.	เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒,๒๔๔,๐๐๐	กองการศึกษา	๒,๒๔๔,๐๐๐	๑,๑๒๒,๐๐๐		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๑๑.	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย โครงการลูกเสือ-เนตรนารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินการโครงการลูกเสือ-เนตรนารี (โครงการศูนย์ฯ)	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๑๒.	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๗๖,๐๐๐	กองการศึกษา	๕๗๖,๐๐๐	๒๕๘,๔๕๖		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑๓.	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (โครงการศูนย์)	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๔.	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐๔,๐๐๐	กองการศึกษา	๕๐๔,๐๐๐	๒๖๗,๔๘๐		/			๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๒)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการกีฬาผู้สูงอายุ	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ เช่น แข่งแตงกาย แข่งกินวิบาก แข่งห้วงสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๓๐๕	/				๑-๓๐ ม.ค. ๖๙	/	
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย	จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น แข่งขันการวิ่ง แข่งกินวิบาก แข่งห้วงสามัคคี แข่งกีฬาฟุตบอลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอยมีสุขภาพแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๖๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑๖๕,๐๐๐	๗๐,๐๙๓	/				๑-๓๐ ม.ค. ๖๙	/	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๓)แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรค เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๒.	โครงการคุมกำเนิดสุนัขอย่างถาวร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุมกำเนิดสุนัขอย่างถาวร	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๓.	โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๔.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๕.	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑.) ดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ๒.) สืบหาข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ๓.) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๗,๗๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐๗,๗๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๓)แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา (บ้านมงคลนิมิต)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๒.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เอย (บ้านแม่เหล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๓.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย (บ้านแม่เหล็กหลวง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๔.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย (บ้านดอยแก้ว)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๕.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา (บ้านป่าบง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๖.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย (บ้านดอนชัยใต้)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๗.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา (บ้านสันตน์ม่วง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๘.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ฮ้อย (บ้านดอนชัย)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๙.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา (บ้านสันป่าเหี้ยว)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๐.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย (บ้านใหม่ปู่แช่)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๑.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา (บ้านสันผักหละ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑๒.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เฒ่า (บ้านแม่เฒ่าหลวง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๓.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิกา (บ้านสันโค้ง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๔.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า (บ้านโห้งน้อย)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๕.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา (บ้านชัยสถาน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๖.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่เฒ่า (บ้านโห้งหลวง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๗.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา (บ้านเอก)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑๘.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย (บ้านโห่งเหนือ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๙.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิกา (บ้านป่าบงใต้)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๑)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๖๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๒.	เงินอุดหนุน อบต.สัน ต้นหม้อ โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอแม่เมาะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.สันต้นหม้อ โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

(๑)แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑.	โครงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ กำจัดขยะชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการกำจัดขยะ ชุมชน	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/

๖.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/		๑ ม.ค.๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๙		/
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยา พิษฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาพิษฟู หลังเกิดสาธารณภัย	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๑๓,๗๐๐	/				๑ ก.ย.๖๘ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๙	/	
๓.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๔.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ม.ค.๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๙	/	
๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	

๖.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๖.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ม.ค.๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๙		/
๗.	เงินอุดหนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาหายเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๓,๐๐๐	สำนักปลัด	๔๓,๐๐๐	๐			/		๑ ม.ค.๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๙		/

๗.ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการ Big Cleaning day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๒.	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตำบลแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๓.	โครงการจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสารวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๘๐	/				ก.พ. ๖๙	/	
๔.	โครงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน สดมวาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน สดมวาร	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				ก.พ. ๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๕.	โครงการเผยแพร่ ความรู้กฎหมายให้กับ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเผยแพร่ ความรู้กฎหมายให้กับ ประชาชน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑-๓๑ มี.ค.๖๙		/
๖.	โครงการวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๗.	โครงการวันสำคัญ ของชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันสำคัญของ ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๕๓๐	/				ก.พ. ๖๙	/	
๘.	โครงการบริการรับ ชำระภาษีนอก สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการบริการ รับชำระภาษีนอกสำนักงาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๙๖๘๙๖	/				๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	
๙.	โครงการสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินใน เขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินในเขต เทศบาล	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/
๑๐.	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่ อายุโครงการจัดงาน รัฐพิธีเพื่อถวายเป็น จรรีภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	เพื่ออุดหนุนทำการปกครอง อำเภอแม่อายุโครงการจัด งานรัฐพิธีเพื่อถวายเป็น จรรีภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๑.	โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐			/		๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙		/