



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลแม่อาว อำเภอแม่อาว จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาว ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖ ๑ โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่อาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาว เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่อาว เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙(๓) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๓ ของ ระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาว จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑-๕ และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑-๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม	๑
๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน	๒
๑.๔ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒

ส่วนที่ ๒

๒.๑ สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์	๖
๒.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกจำแนกตามยุทธศาสตร์	๘
๒.๓ สรุปข้อเสนอแนะ	๕๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ความหมายของการติดตามประเมินผล

๑) การติดตาม เป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมกำกับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังเดินทางตามแผนที่กำหนดไว้

๒)การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจทำโครงการ ในขณะที่ดำเนินงานในช่วงระยะต่างและเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้วหรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการบางมิตินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตาม

๑) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

๒) เพื่อติดตามความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

๓) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไป

๔) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละและความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของสำนัก/กอง

๕) เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖) เพื่อให้ทราบว่าการทำงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด

๑.๓ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน

ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวงค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ไ้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ดำเนินงานต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล

เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมิน จะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณเพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback ที่สามารถนำไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างเป็นหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

๑.๔ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบและแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เอย

๓.คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานสิ้นสุดโครงการ

๔.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เอย เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เอยต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอย พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลโครงการให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เอยอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลตำบลแม่เอย

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่เอยกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด(Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๓/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการจัดงานประเพณีเป็ง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการวันเทศบาล (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย

๕.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับ ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เอย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับล่าง นัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่เอยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่เอยแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่เอย เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย

ส่วนที่ ๒


การประเมินเชิงปริมาณ

๑.๑สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการในเทศบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๗	ร้อยละ	ทำแล้ว เสร็จ	ร้อยละ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๕๒๘	๕๙	๑๐.๙๘	๑๘	๑๒.๒๔	๒๙	๑๙.๗๒	๑๑	๗.๔๘	-	-
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๑๐	๐.๑๔	๕	๓.๔๐	-	-	๕	๓.๔๐	-	-
๓.การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๔	๐.๕๙	๒	๑.๓๖	-	-	๒	๑.๓๖	-	-
๔.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมฯ	๓๗	๓๐	๔.๔๗	๒๘	๑๙.๐๔	-	-	๒	๑.๓๖	-	-
๕.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ของประชาชน	๖๘	๒๘	๔.๑๗	๒๕	๑๗.๐๐	-	-	๓	๒.๐๔	-	-
๖.การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชนสังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔	๑๐	๑.๔๙	๖	๔.๐๘	-	-	๔	๒.๗๒	-	-
๗.การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๔	๗	๑.๐๔	๕	๓.๔๐	-	-	๒	๑.๓๖	-	-
รวม	๖๗๑	๑๔๗	๒๒.๘๘	๘๙	๖๐.๕๔	๒๙	๑๙.๗๒	๒๙	๑๙.๗๒	-	-

สรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓


- | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๘๘ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๔ |
| -โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๒๙ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒ |
| -โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒๙ | โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒ |
| -โครงการที่ยกเลิก | จำนวน - | โครงการ คิดเป็นร้อยละ - |



๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณที่เบิกจริง	
				จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓,๓๙๙,๓๒๗	๑๐,๒๑๑,๘๐๐	๔๐.๑๑	๓,๘๗๖,๔๐๐	๑๕.๒๓
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙๔๔,๙๒๐	๗๖๓,๗๓๐	๒.๙๙	๗๓๗,๔๑๐	๒.๙๐
๓.การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๕,๐๐๐	๒๔,๖๒๐	๐.๐๙	๒๐,๗๗๐	๐.๐๘
๔.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ฯ	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๘	๔.๑๖	๑,๐๖๐,๐๐๘	๔.๑๖
๕.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	๗,๘๗๐,๖๒๐	๖,๖๓๐,๗๑๙	๒๖.๐๔	๖,๔๕๖,๔๓๑	๒๕.๓๖
๖.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๖๙๖,๐๐๐	๓๖๗,๔๑๖	๐.๑๔	๒๙๗,๔๑๖	๑.๑๖
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑,๒๔๒,๐๐๐	๕๓๖,๕๔๑	๒.๑๐	๕๓๖,๕๔๑	๒.๑๐
รวม	๒๕,๔๕๗,๘๖๗	๑๙,๕๙๔,๘๓๔	๗๖.๙๖	๑๒,๙๘๔,๙๗๖	๕๑.๐๑



๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑.	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	จำนวน กำแพงกัน ดินที่ได้รับ การก่อสร้าง	๔๐๒,๐๐๐	กองช่าง	๔๐๒,๐๐๐	๐			/				/
๒.	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	จำนวน กำแพงกัน ดินที่ได้รับ การก่อสร้าง	๒๒๗,๘๐๐	กองช่าง	๒๒๗,๘๐๐	๐			/				/
๓.	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนาง เอื้อง) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	จำนวน กำแพงกัน ดินที่ได้รับ การก่อสร้าง	๔๒๒,๑๐๐	กองช่าง	๔๒๒,๑๐๐	๐			/				/
๔.	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิกา ขนาดความสูง ๒ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	จำนวน กำแพงกัน ดินที่ได้รับ การก่อสร้าง	๒๕๔,๖๐๐	กองช่าง	๒๕๔,๖๐๐	๐			/				/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๕.	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร ถนน เทศบาล ซอย๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิว จราจร ถนนเทศบาล ซอย ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร	จำนวนครั้ง ที่ได้ขยาย ผิวถนน	๑๕๒,๗๖๐	กองช่าง	๑๕๒,๗๖๐	๑๔๐,๒๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๖.	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร ถนน เทศบาลซอย ๕๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิว จราจร ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อยเชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๓๕ ตารางเมตร พร้อมรื้อถนนเดิมพื้นที่ ๑๓๕ ตารางเมตร	จำนวนครั้ง ที่ได้ขยาย ผิวถนน	๑๑๔,๗๕๐	กองช่าง	๑๑๔,๗๕๐	๑๑๔,๗๕๐		/					
๗.	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๖๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๖๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกาหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร	จำนวนครั้ง ที่ได้ขยาย ผิวถนน	๑๔,๐๗๐	กองช่าง	๑๔,๐๗๐	๐			/				/

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๘.	โครงการก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา จุดที่ ๑. ถนนเทศบาล ซอย ๕๓/๔ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร จุดที่ ๒. ถนนเทศบาล ซอย ๕๓/๑ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร จุดที่ ๓. ถนนเทศบาล ซอย ๕๓/๕ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	จำนวนครั้ง ที่ได้ขยาย ผิวถนน	๒๘๐,๐๖๐	กองช่าง	๒๘๐,๐๖๐	๒๕๕,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๙.	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบล มะลิกา ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๐.	โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่อาจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลอง ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่อาจ ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๑ เมตร	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการ ก่อสร้าง	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑๑.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๒ เมตร ลึก ๑ เมตร	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๒.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๓๔/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๔/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิ ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๘๗,๕๐๐	กองช่าง	๔๘๗,๕๐๐	๔๘๖,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๓.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อยขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร (คลองข้างสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฮ้อย)	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๘๗,๕๐๐	กองช่าง	๔๘๗,๕๐๐	๔๘๖,๕๐๐			/				/
๑๔.	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเพียงดินหมู่ที่ ๗,๔ ตำบลมะลิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยเพียงดิน หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิ ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว๗๐เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร	จำนวน คลองส่งน้ำ ที่ได้รับการก่อสร้าง	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑๕.	โครงการก่อสร้างเชิง ตะกอนฌาปนสถาน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเชิงตะกอน ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร	จำนวนเชิง ตะกอนที่ได้ ก่อสร้าง	๔๕๕,๐๐๐	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๑/А หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๑/А หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง	๔๘๑,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๔๗๑,๐๐๐	กองช่าง	๔๗๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๙๐,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลิสา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมรื้อถนน ค.ส.ล.เดิม	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๗๐,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย ๕๗/๘B หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๕๗/๘B หมู่ที่ ๖ ตำบลมะลิสา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๔๘๒,๔๐๐	กองช่าง	๔๘๒,๔๐๐	๔๓๗,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๗๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิสา ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว๑๗ เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า๕๑ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๓๔,๑๗๐	กองช่าง	๓๔,๑๗๐	๒๙,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๙/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิสา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๙/๑๓ (หน้าบ้านนายอินทร ศรีคำมา) หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิสา ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า๖๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๔๐,๒๐๐	กองช่าง	๔๐,๒๐๐	๓๔,๙๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ขอย ๔๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ขอย ๔๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร	จำนวนถนนค.ส.ล.ที่ได้ก่อสร้าง	๔๐,๒๐๐	กองช่าง	๔๐,๒๐๐	๓๔,๙๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ขอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ขอย ๑ หมู่ที่ ๑ตำบลแม่เอย ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร	จำนวนถนนค.ส.ล.ที่ได้ก่อสร้าง	๔๕,๕๖๐	กองช่าง	๔๕,๕๖๐	๐			/				/
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ขอย ๒๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลขอย ๒๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เอยขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร	จำนวนถนนค.ส.ล.ที่ได้ก่อสร้าง	๖๘,๓๔๐	กองช่าง	๖๘,๓๔๐	๖๐,๓๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ขอย ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลขอย ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เอยขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร	จำนวนถนนค.ส.ล.ที่ได้ก่อสร้าง	๖๗,๐๐๐	กองช่าง	๖๗,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๒๙/๒A หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๒๙/๒A หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๘๐,๔๐๐	กองช่าง	๘๐,๔๐๐	๗๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๔/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๔/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๔๔,๒๒๐	กองช่าง	๔๔,๒๒๐	๓๘,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๙/B หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๓๙/B หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๕๐,๒๕๐	กองช่าง	๕๐,๒๕๐	๕๐,๒๕๐			/				

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๔๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เทศบาล ซอย ๔๗/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๖๘,๓๔๐	กองช่าง	๖๘,๓๔๐	๖๐,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๕๐/A หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาล ซอย ๕๐/A หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เอย ขนาดความกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมรื้อ ถนนเดิม ๕๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๕๕,๗๔๐	กองช่าง	๕๕,๗๔๐	๕๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๙/๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๙/๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เอย ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๗๒๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	๔๘๒,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เทศบาลซอย ๔๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๔๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๑๑๕,๒๔๐	กองช่าง	๑๑๕,๒๔๐	๑๐๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๖๘/๑A หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๖๘/๑A หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๘๓,๐๘๐	กองช่าง	๘๓,๐๘๐	๗๓,๒๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗๔/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๗๔/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้าง	๑๖๐,๘๐๐	กองช่าง	๑๖๐,๘๐๐	๑๔๑,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๕.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาร างระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เฒ่า ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๓๕,๐๐๐	๙๐,๔๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาล ซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๙.๒๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ที่ได้ก่อสร้าง	๔๒๒,๘๓๒	กองช่าง	๔๒๒,๘๓๒	๔๒๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาล ซอย ๓๕ เชื่อมซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๕ เชื่อม ซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขยายผิวจราจร ๑๒๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๒ ตารางเมตร	จำนวนถนน ที่ได้ก่อสร้าง	๔๖๐,๙๒๐	กองช่าง	๔๖๐,๙๒๐	๔๖๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๓๘.	โครงการก่อสร้างบ่อกัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อกัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	จำนวนบ่อกัก ที่ได้ก่อสร้าง	๒๑,๕๐๐	กองช่าง	๒๑,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๓๙.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ตัดถนนแบบฝาคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๐๕,๔๖๐	กองช่าง	๑๐๕,๔๖๐	๙๐,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๔๐.	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๕๖/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความ กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมตัดต้นไม้และรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๔๒,๐๐๐	๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay ถนนเทศบาล ซอย ๕๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ฮ้อย ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๑๙.๒๐ ตารางเมตร	จำนวนถนน ที่ได้ก่อสร้าง	๔๒๒,๘๓๒	กองช่าง	๔๒๒,๘๓๒	๔๒๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาล ซอย ๓๕ เชื่อมซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ถนนเทศบาลซอย ๓๕ เชื่อม ซอย ๓๕/๓ หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขยายผิวจราจร ๑๒๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๒ ตารางเมตร	จำนวนถนน ที่ได้ก่อสร้าง	๔๖๐,๙๒๐	กองช่าง	๔๖๐,๙๒๐	๔๖๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๔๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๖/๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๕๖/๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมตัดต้นไม้และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ก่อสร้าง	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๔๒,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๔๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ซอย ๓๙/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ซอย ๓๙/๑๓ (ข้างบ้านพี่แจ่ม) หมู่ที่ ๒ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ก่อสร้าง	๓๒๔,๐๐๐	กองช่าง	๓๒๔,๐๐๐	๐			/				/
๔๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย ๕๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๔๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ก่อสร้าง	๒๗๙,๐๐๐	กองช่าง	๒๗๙,๐๐๐	๐			/				/
๔๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๔๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๔๔/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ก่อสร้าง	๓๒๑,๐๐๐	กองช่าง	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๔๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร	จำนวนรางระบายน้ำที่ได้ก่อสร้าง	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๔๙.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๖๘/๑A หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๖๘/๑A หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา ๑.ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร ๒.ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๓๒๑,๐๐๐	กองช่าง	๓๒๑,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๕๐.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย ๖๔/๒A หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำพร้อม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๖๔/๒A หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมะลิกา ๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาราง ระบายน้ำกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๓เมตรยาว๒๖.๕๐เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า๗๙.๕๐ตารางเมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๒๘,๒๖๕	กองช่าง	๑๒๘,๒๖๕	๑๑๙,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๕๑.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๖๐/B หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๖๐/B หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ -๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๒๐,๐๐๐	๐			/				/
๕๒.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เฒ่า ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อม ฝารางระบายน้ำแบบตัดผ่านถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๒๗๐,๘๐๐	กองช่าง	๒๗๐,๘๐๐	๒๔๙,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๕๓.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๕๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำถนนเทศบาล ซอย ๕๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตัดถนน ยาว ๖ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๐๙,๒๐๐	กองช่าง	๑๐๙,๒๐๐	๐			/				/
๕๔.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๗๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๗๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะลิกา ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๑๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๕๕.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลิกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๙๒,๕๐๐	กองช่าง	๑๙๒,๕๐๐	๑๙๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๕๖.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๙/๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๙/๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตรหนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๒๕๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๕๘,๐๐๐	๒๔๐,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๕๗.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๓๕/๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๖๕,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๕๘.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๗/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๗/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๓,๕๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๕๙.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑A หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๓๙/๑A หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ฮ้อย ขนาดความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๘๐ เมตร	จำนวนราง ระบายน้ำ ที่ได้ก่อสร้าง	๑๘๒,๕๐๐	กองช่าง	๑๘๒,๕๐๐	๑๘๒,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	

๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาชุมชนตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน ๑ ครั้ง	๖๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๖๘๐,๐๐๐	๖๗๓,๐๘๐	/				ม.ค.๖๗	/	
๒.	โครงการเกษตรอินทรีย์	ฝึกอบรมการทัศนศึกษา ดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐			/				/
๓.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐			/				/
๔.	โครงการส่งเสริมการ ปลูกผักปลอดสารพิษ ห่างไกลโควิด ๑๙ ตาม แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการส่งเสริมการปลูก ผักปลอดสารพิษ ห่างไกลโควิด-19 ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๖,๙๒๐	สำนักปลัด	๓๖,๙๒๐	๑๐,๖๐๐	/				ก.พ. ๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๕.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเทศบาลตำบลแม่ฮาด	ฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐			/				/
๖.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	เพื่อายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/				/
๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ฝึกอบรมให้ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/				/
๘.	เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	เพื่อายเป็นเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสินค้า OTOP	จำนวน ๑ ครั้ง	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/				ก.พ.๖๗	/	
๙.	โครงการแม่ฮาดโมเดลเมืองแห่งความสุข	เพื่อายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแม่ฮาดโมเดลเมืองแห่งความสุข	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	/	
๑๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ฮาด	เพื่อายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ฮาด	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/				/

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการจัดการขยะ	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๖,๑๕๐	✓				ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	✓	
๒.	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เขตเทศบาล	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต เทศบาลตำบลแม่อาว	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๕,๐๐๐	๔,๖๒๐	✓				เม.ย.๖๗ ถึง ก.ย.๖๗	✓	
๓.	โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			✓				✓
๔.	โครงการคลองสวยน้ำ ใสไม่มีวัชพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วม กิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			✓				✓

๔.การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการดักบาตรปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดักบาตรปีใหม่ เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	/				ม.ค.๖๗	/	
๒.	โครงการประเพณียี่เป็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณียี่เป็ง เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๗,๗๖๕	/				พ.ย.๖๗	/	
๓.	โครงการประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสงกรานต์เช่นค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัลการประกวด ค่าตอบแทน วงดนตรี ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๓๓๕	/				เม.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๔.	โครงการสร้างพระ นางมะลิกา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสร้างพระนาง มะลิกา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี ศาสนา ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าจัด สถานที่ค่าวัสดุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน ๑ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๘๐,๐๐๐	๗๖,๐๕๔	✓				เม.ย.๖๗	✓	
๕.	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่เอย ตามโครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ ทำการปกครองอำเภอแม่เอย เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				เม.ย.๖๗	✓	
๖.	เงินอุดหนุนวัดชัยสถาน โครงการประเพณี สลากภัตวัดชัยสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดชัยสถานเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดชัยสถาน ตามหนังสือวัดชัยสถาน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	✓	
๗.	เงินอุดหนุนวัดดงสัมสูก โครงการประเพณี สลากภัตวัดดงสัมสูก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดงสัมสูกเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดดงสัมสูก ตามหนังสือวัดดงสัมสูก ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	✓	
๘.	เงินอุดหนุนวัดดงสัมสูก โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดงสัมสูก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดงสัมสูกเพื่อดำเนินโครงการ สร้างพระธาตุวัดดงสัม สูก ตามหนังสือวัดดงสัมสูก ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓				เม.ย.๖๗	✓	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๙.	เงินอุดหนุนวัดดอนชัย โครงการประเพณี สลากภัตวัดดอนชัย	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอนชัยเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดดอนชัย ตามหนังสือวัดดอนชัย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	/	
๑๐.	เงินอุดหนุนวัดดอนชัย โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดอนชัย	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอนชัยเพื่อดำเนินโครงการ สร้างพระธาตุวัดดอนชัย ตามหนังสือวัดดอนชัย ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/				/
๑๑.	เงินอุดหนุนวัดดอยแก้ว โครงการประเพณี สลากภัตวัดดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอยแก้วเพื่อดำเนินโครงการ ประเพณีสลากภัตวัดดอยแก้ว ตามหนังสือวัดดอยแก้ว ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	/	
๑๒.	เงินอุดหนุนวัดดอยแก้ว โครงการสร้างพระ ธาตุวัดดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดดอยแก้วเพื่อดำเนินโครงการ สร้างพระธาตุวัดดอยแก้ว ตามหนังสือวัดดอยแก้ว ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			/				/
๑๓.	เงินอุดหนุนวัด นิवासสถาน โครงการประเพณี สลากภัตวัดนิवासสถาน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดนิवासสถานเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดนิवासสถาน ตามหนังสือวัดนิवासสถาน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๔.	เงินอุดหนุนวัด นิวาสถสถาน โครงการ หล่อเทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดนิวาสถสถานเพื่อดำเนิน โครงการหล่อเทียนพรรษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓				ต.ค.๖๗	✓	
๑๕.	เงินอุดหนุน วัดบ้านใหม่ปุ้ม โครงการประเพณี สลากภัต วัดบ้านใหม่ปุ้ม	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดบ้านใหม่ปุ้มเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดบ้านใหม่ปุ้ม ตามหนังสือวัดบ้านใหม่ปุ้ม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	✓	
๑๖.	เงินอุดหนุน วัดพระธาตุปุ้ม โครงการประเพณี สลากภัต วัดพระธาตุปุ้ม	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดพระธาตุปุ้มเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัตวัด พระธาตุปุ้ม ตามหนังสือวัดพระธาตุปุ้ม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	✓	
๑๗.	เงินอุดหนุน วัดพระธาตุปุ้ม โครงการตั้งธรรมหลวง	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดพระธาตุปุ้มเพื่อดำเนิน โครงการตั้งธรรมหลวง	จำนวน ๑ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓				ธ.ค.๖๗	✓	
๑๘.	เงินอุดหนุนวัดมงคล นิมิต โครงการประเพณี สลากภัตวัดมงคลนิมิต	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ วัดมงคลนิมิตเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดมงคลนิมิต ตามหนังสือ วัดมงคลนิมิต ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	✓	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๙.	เงินอุดหนุน วัดมงคลสถาน โครงการประเพณี สลากภัตวัดมงคลสถาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดมงคลสถานเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดมงคลสถาน ตามหนังสือวัดมงคลสถาน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	—				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	—	
๒๐.	เงินอุดหนุน วัดมาตุการาม โครงการประเพณี สลากภัตวัดมาตุการาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดมาตุการามเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดมาตุการาม ตามหนังสือวัดมาตุการาม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	—				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	—	
๒๑.	เงินอุดหนุน วัดมาตุการาม โครงการสร่งน้ำพระธาตุ วัดมาตุการาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดมาตุการามเพื่อดำเนิน โครงการสร่งน้ำพระธาตุ วัดมาตุการาม ตามหนังสือวัดมาตุการาม ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	—				เม.ย.๖๗	—	
๒๒.	เงินอุดหนุน วัดแม่ยายหลวง โครงการประเพณี สลากภัต วัดแม่ยายหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่ยายหลวงเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดแม่ยายหลวง ตามหนังสือ วัดแม่ยายหลวง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	—				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	—	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๒๓.	เงินอุดหนุน วัดแม่เฒ่าหลวง โครงการ สร้างพระธาตุ วัดแม่เฒ่าหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่เฒ่าหลวงเพื่อดำเนิน โครงการสร้างพระธาตุ วัดแม่เฒ่าหลวง ตามหนังสือวัดแม่เฒ่าหลวง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				เม.ย. ๖๗	/	
๒๔.	เงินอุดหนุนวัดแม่เฒ่า หลวง โครงการอบรม ปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่เฒ่าหลวงเพื่อดำเนิน โครงการอบรม ปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				เม.ย. ๖๗	/	
๒๕.	เงินอุดหนุน วัดสันตมวง โครงการประเพณี สลากภัต วัดสันตมวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันตมวงเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดสันตมวง ตามหนังสือวัดสันตมวง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ก.ย. ๖๗ ถึง พ.ย. ๖๗	/	
๒๖.	เงินอุดหนุน วัดสันตมวง โครงการสร้าง พระธาตุวัดสันตมวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันตมวงเพื่อดำเนิน โครงการสร้างพระธาตุวัดสัน ตมวง ตามหนังสือวัดสันตมวง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				เม.ย. ๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๒๗.	เงินอุดหนุน วัดสันผักหละ โครงการประเพณี สลากภัตวัดสันผักหละ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันผักหละ เพื่อดำเนินโครงการประเพณี สลากภัตวัดสันผักหละ ตามหนังสือวัดสันผักหละ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	/	
๒๘.	อุดหนุน วัดพระธาตุปูแซ่ โครงการสร้าง พระธาตุ วัดพระธาตุปูแซ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดพระธาตุปูแซ่เพื่อดำเนิน โครงการสร้างพระธาตุ วัดพระธาตุปูแซ่ ตามหนังสือวัดพระธาตุปูแซ่ ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				เม.ย.๖๗	/	
๒๙.	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่เมาะ โครงการไม้ดอก ไม้ประดับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				เม.ย.๖๗	/	

๕.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการส่งเสริมการ มีงานทำในเด็กนักเรียน หรือนักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่าง จากการเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมการมีงานทำในเด็ก นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วง ปิดการเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๙๐๐	—				เม.ย. ๖๗	—	
๒.	โครงการ แข่งขันกีฬาปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัยให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ตำบลแม่อาจ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๗๙๔	—				ม.ค. ๖๗	—	
๓.	โครงการเปิดบ้าน วิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเปิดบ้าน วิชาการ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๓๗,๗๙๗	—				ก.พ. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๗	—	
๔.	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานด้าน การพัฒนาศักยภาพ การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมและศึกษาดูงานด้าน การพัฒนาศักยภาพการศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๗๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๔๗๘,๐๐๐	๔๒๖,๑๗๐	—				พ.ค. ๖๗ ถึง ก.ค. ๖๗	—	
๕.	โครงการพัฒนาครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแม่อาจ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			—		เม.ย. ๖๗		—

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๖.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบล แม่เอย (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล แม่เอย (บ้านเด่น)	จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๓๕๔,๘๐๐	กอง การศึกษา	๑,๓๕๔,๘๐๐	๑,๑๕๘,๒๖๙	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๗.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชัยสถาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๘๕,๕๘๕	กอง การศึกษา	๒๘๕,๕๘๕	๒๐๘,๘๙๗	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๘.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดอยแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๕๔,๕๒๕	กอง การศึกษา	๔๕๔,๕๒๕	๓๙๐,๘๙๐	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๙.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่เอย (บ้านเด่น)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแม่เอย(บ้านเด่น) ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๒๖,๒๔๐	กอง การศึกษา	๔๒๖,๒๔๐	๖๘,๗๙๖	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๐.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก ในสังกัดเทศบาล ตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๙,๘๔๐	กอง การศึกษา	๑๕๙,๘๔๐	๖๘,๗๙๖	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๑.	เงินอุดหนุนกองร้อย ตำรวจตระเวน ชายแดนที่ ๓๓๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กองร้อยตำรวจตระเวน ชายแดนที่ ๓๓๔ เพื่อดำเนินโครงการณรงค์เพื่อ ป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๓,๐๐๐	กอง การศึกษา	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	✓				มิ.ย.๖๗	✓	
๑๒.	เงินอุดหนุนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๑๒ โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนศูนย์พัฒนา คุณภาพการศึกษา เวียงมะลิ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ เพื่อ ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาเวียงมะลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๓.	เงินอุดหนุนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๑๒ โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๕,๖๓๐	กอง การศึกษา	๓๕,๖๓๐	๓๕,๖๓๐	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๔.	เงินอุดหนุนโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๑๒ โครงการอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๖๒๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑,๖๒๘,๐๐๐	๑,๕๘๔,๑๗๖	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๕.	เงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านดอนชัย โครงการ ลูกเสือ-เนตรนารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินการโครงการลูกเสือ- เนตรนารี (โครงการศูนย์ฯ)	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๖.	เงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านดอนชัย โครงการ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๕๒,๐๐๐	กอง การศึกษา	๕๕๒,๐๐๐	๕๔๓,๖๔๘	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑๗.	เงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านสันป่าเหียว โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการ เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ (โครงการศูนย์)	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๘.	เงินอุดหนุนโรงเรียน บ้านสันป่าเหียว โครงการอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ จัดหาอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๒๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๕๒๘,๐๐๐	๕๑๕,๔๗๘	✓				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	✓	
๑๙.	โครงการกีฬาผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการกีฬา ผู้สูงอายุ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๓๖	✓				ม.ค.๖๗	✓	
๒๐.	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อย	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๒๖	✓				มี.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	✓	
๒๑.	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการควบคุม และป้องกันโรค เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๕๐	✓				เม.ย.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	✓	
๒๒.	โครงการรณรงค์การ แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า	เพื่อรณรงค์การแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			✓				✓

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด
๒๓.	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ	จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	/				พ.ค.๖๗ ถึง ส.ค.๖๗	/	
๒๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๗,๘๕๘	/				มี.ค.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	/	
๒๕.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๒๒๐	/				พ.ค.๖๗	/	
๒๖.	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ ตำบลแม่เมาะ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตำบลมะลิทา ตามโครงการพระราชดำริ	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการของสมาชิกอสัม.	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๘๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	/				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	/	
๒๗.	เงินอุดหนุน อบต.บ้านหลวง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ	เพื่ออุดหนุน อบต.บ้านหลวง ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค.๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๒๓.	เงินอุดหนุน วัดแม่เอยหลวง โครงการ สร้างน้ำพระธาตุ วัดแม่เอยหลวง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่เอยหลวงเพื่อดำเนิน โครงการสร้างน้ำพระธาตุ วัดแม่เอยหลวง ตามหนังสือวัดแม่เอยหลวง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				เม.ย. ๖๗	/	
๒๔.	เงินอุดหนุนวัดแม่เอย หลวง โครงการอบรม ปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดแม่เอยหลวงเพื่อดำเนิน โครงการอบรม ปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				ธ.ค. ๖๗	/	
๒๕.	เงินอุดหนุน วัดสันตันม่วง โครงการประเพณี สลากภัต วัดสันตันม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันตันม่วงเพื่อดำเนิน โครงการประเพณีสลากภัต วัดสันตันม่วง ตามหนังสือวัดสันตันม่วง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				ก.ย. ๖๗ ถึง พ.ย. ๖๗	/	
๒๖.	เงินอุดหนุน วัดสันตันม่วง โครงการสร้าง พระธาตุวัดสันตันม่วง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันตันม่วงเพื่อดำเนิน โครงการสร้างพระธาตุวัดสัน ตันม่วง ตามหนังสือวัดสันตันม่วง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				เม.ย. ๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณเบิก จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตาม ตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๒๗.	เงินอุดหนุน วัดสันผักหละ โครงการประเพณี สลากภัตวัดสันผักหละ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดสันผักหละ เพื่อดำเนินโครงการประเพณี สลากภัตวัดสันผักหละ ตามหนังสือวัดสันผักหละ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	—				ก.ย.๖๗ ถึง พ.ย.๖๗	—	
๒๘.	อุดหนุน วัดพระธาตุปู่ โครงการสร้งน้ำ พระธาตุ วัดพระธาตุปู่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดพระธาตุปู่เพื่อดำเนิน โครงการสร้งน้ำพระธาตุ วัดพระธาตุปู่ ตามหนังสือวัดพระธาตุปู่ ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	—				เม.ย.๖๗	—	
๒๙.	เงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอแม่เอย โครงการไม้ดอก ไม้ประดับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	—				ม.ค.๖๗ ถึง ก.พ.๖๗	—	
๓๐.	โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐			—				—

๖.การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณใน แผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	เงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๑๐ ตำบลแม่ฮ้อย หมู่ที่ ๓,๔,๗,๑๐ ตำบลมะลิกา ตามโครงการ ลาดตระเวนเฝ้าระวัง ปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า	เพื่อลาดตระเวนเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหมอกควันและ ไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	/				ม.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	/	
๒.	โครงการ ๑ ห้องถิ่น ๑ ถนนปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสี-ตีเส้น ถนนในชุมชนต่าง ๆ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๑๗,๖๗๕	/				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค. ๖๗	/	
๓.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ ช่วยเหลือประชาชนด้านการ เยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/					
๔.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหมอกควัน และควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ในการเดินรณรงค์แก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๑๐	/				ม.ค.๖๗ ถึง เม.ย. ๖๗	/	

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณในแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ทำ	ยกเลิก		เป็นไปตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด
๕.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลแม่เอย ได้มีความรู้และเอาตัวรอด หากเกิดเหตุไฟไหม้	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๙๗	/				เม.ย. ๖๗	/	
๖.	โครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดภัยป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/				/
๗.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๖๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๖๑,๐๐๐	๐			/				/
๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/				/
๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่เอย	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๙๗	/				ก.ย. ๖๖ ถึง ต.ค. ๖๗	/	
๑๐.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเสพยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่เอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเสพยาเสพติดเทศบาลตำบลแม่เอย	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๙๓๐	/				ก.ย. ๖๖ ถึง ต.ค. ๖๗	/	

๗.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด (KPI)	งบประมาณ ในแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด	
								เสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ไม่ได้ ทำ	ยกเลิก		เป็นไป ตามตัวชี้วัด	ไม่เป็นไป ตามตัวชี้วัด
๑.	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร	เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในอำเภอแม่เมาะ	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐			/				/
๒.	โครงการ Big Cleaning day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐			/				/
๓.	โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้กับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้กับประชาชน	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๘,๕๖๐	/				ม.ค.๖๗ ถึง พ.ค.๖๗	/	
๔.	โครงการวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	/				เม.ย.๖๗	/	
๕.	โครงการบริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสำนักงาน	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๙,๑๗๑	/				มี.ค.๖๗	/	
๖.	โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/				ก.ย.๖๖ ถึง ต.ค. ๖๗	/	
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลและพนักงานผู้นำหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๐๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด	๑,๐๒๒,๐๐๐	๔๙๙,๓๑๐	/				ส.ค.๖๗	/	



ประกาศ เทศบาลตำบลแม่เอย
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เอย จึงขอประกาศผลการดำเนินงานจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแม่เอย ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ เทศบาลตำบลแม่เอย

เทศบาลตำบลแม่เอยเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำด้านการศึกษา

ข. พันธกิจ ของ เทศบาลตำบลแม่เอย

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีครอบคลุมและทั่วถึงภายในเขตเทศบาลตำบลแม่เอย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
๔. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๗. พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแม่เมาะได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผน

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี ข้อเสนอหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิรุณ ชงชัยสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ